

Утверждено: директор МУП "Горэнерго"

(подпись, расшифровка подписи) Жилков М.П. 13.01.2015

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по МУП "Горэнерго" г. Асбест за 4 квартал 2014 год

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой Распоряжение Правительства Свердловской области № 1564-ПП от 28.11.2014						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)				Освоено (денежные средства, фактически освоённые в соответствующий период, натуральные показатели по выполнению мероприятия, подтвержденные документально)				Подтверждающие документы								
		По источникам, тыс. рублей				По источникам финансирования, тыс. рублей				В натуральных показателях		По источникам финансирования, тыс. рублей				По источникам финансирования, тыс. рублей				По источникам финансирования, тыс. рублей		В натуральных показателях		Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ПНР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс. рублей				Номер страницы представленных документов		
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники			Единицы измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль		амортизация	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Техперенооружение системы теплоснабжения 101 квартала г. Асбест - замена участка тепловой сети	1586,211	43,912	1542,299	0	1586,211	43,912	1542,299	0	км	0,145	828,52	32,758	796,262	0	1306,944	43,912	1263,032	0	1306,944	43,912	1263,032	0	км	0,145	акт выполненных работ №1-ИП от 31.10.2014	Материалы, смр	1306,944	43,912	1263,032	0	стр1-4
2	Техперенооружение системы теплоснабжения 101 квартала г. Асбест - установка теплообменников на БВК-5,8-4 Д	717,758	0	717,758	0	717,758	0	717,758	0	шт	2	0	0	0	0	717,758	0	717,758	0	717,758	0	717,758	0	шт	2	акт выполненных работ №4-ИП от 31.10.2014 счет-фактура №518	Материалы, смр	717,758	0	717,758	0	стр5-7
3	Техперенооружение системы теплоснабжения 101 квартала г. Асбест - электроснабжение БВК-5,8-4 Д	463,886	0	463,886	0	463,886	0	463,886	0	шт	2	0	0	0	0	357,62	0	357,62	0	357,62	0	357,62	0	шт	2	акт выполненных работ №2-ИП от 31.10.2014	Материалы, смр	357,62	0	357,62	0	стр8-10
4	Замена солевых резервуаров на котельной РК-2 на емкости из ПНД г. Асбест ул.Цесанова 84	271,756	271,756	0	0	271,756	271,256	0	0	шт	2	271,756	271,256	0	0	271,256	271,256	0	0	271,256	271,256	0	0	шт	2	акт выполненных работ №3-ИП от 31.10.2014 счет-фактура №11	материалы, смр	271,256	271,256	0	0	стр11-14
5	Замена пароводяного подогревателя МВМ 1436-06 на теплообменник NT100TV/СВМ-16/100-VITON-STEAM в котельной РК-1, г. Асбест, ул.Садовая, д.1	903,73	771,182	132,548	0	903,73	771,182	132,548	0	шт	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	шт	0							
6	Изменение схемы рециркуляции на котельной РК-1 г. Асбест, ул. Садовая 1	270,936	213,172	57,764	0	270,936	213,172	57,764	0	шт	1	0	0	0	0	51,605	51,605	0	0	51,605	51,605	0	0	шт	1	акт выполненных работ №2-РК1 от 30.10.2014	смр	51,605	51,605	0	0	стр15-16
7	Ремонт кирпичной дымоходной трубы Н-60,0м на РК-3, г. Асбест, ул.Заводская, д.18	404,426	0	404,426	0	404,426	0	404,426	0	шт	1	0	0	0	0	308,613	0	308,613	0	308,613	0	308,613	0	шт	1	акт выполненных работ №1 от 20.11.2014	материалы, смр	308,613	0	308,613	0	стр17-18
8	Демонтаж дымоходной трубы	92,288	0	92,288	0	92,288	0	92,288	0	шт	1	0	0	0	0	92,288	0	92,288	0	92,288	0	92,288	0	шт	1	акт выполненных работ №6 ИП от 24.12.2014	Материалы, смр	92,288	0	92,288	0	стр19-20
Всего:		4710,991	1300,022	3410,969	0	4710,991	1300,022	3410,969	0			1100,276	304,514	796,262	0	3106,084	366,773	2739,311	0	3106,084	366,773	2739,311	0		1			3212,35	366,35	2739,311	0	

* - предство - изыскательские работы

** - строительство - монтажные работы

Должность исполнителя, подпись, расшифровка подписи

Заместитель директора по ТЭВ МУП "Горэнерго"

Храмов С.В.