

Утверждено: Руководитель МУП "Горэнерго" г. Асбест (_____
Жиликов М.П. _____)

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по МУП "Горэнерго" г. Асбест (наименование организации) _____ за 3 квартал 2014 год

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой (распоряжения Правительства Свердловской области 21.05.2013 №6647-РП)				Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)				Освоено (денежные средства, фактически освоённые в соответствующий период, подтвержденные документально)				Подтверждающие документы						
		По источникам, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ПНР*, **)	По источникам финансирования, тыс.рублей				Номер страницы представленных документов
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники			Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	Ремонт кирпичной дымовой трубы Н-60,0 на РК-3	705,268	0	705,268	0	705,268	0	705,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	Установка газоанализаторов газоанализаторов и датчиков на мазутном хозяйстве	2181,746	45,913	2135,833	0	2181,746	45,913	2135,833	0	497,101	0	497,101	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	проектные работы по "Ликвидации ТП-9А с установкой ИТП"	357,321	0	357,321	0	357,321	0	357,321	0	106,975	0	106,975	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	Экспертиза проекта "Ликвидация ТП-9А с установкой ИТП"	80	0	80	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5	Замена пароводяного подогревателя МВМ 1436-06 на теплообменник в котельной РК-1	903,731	771,182	132,548	0	903,731	771,182	132,548	0	309,605	181,916	132,548	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	Замена мазутного подогревателя ПМ-40-30 в котельной РК-1	482,927	482,927	0	0	482,927	482,927	0	0	58,062	58,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Всего:	4710,993	1300,022	3410,97	0	4710,993	1300,022	3410,97	0	971,743	239,978	642,649	0	0	0	0	0	0	0	0								

* - проектно - изыскательские работы
** - строительные - монтажные работы

Должность исполнителя, подпись, расшифровка подписи
зам. директора Храмова С. В.